

**Real Audio GmbH**

Industriestraße 1 • D-34376 Immenhausen  
Telefon: +49 (0) 5673/91366-130  
Telefax: +49 (0) 5673/91366-299

Herr Hofmann • E-Mail: [b.hofmann@real-audio.de](mailto:b.hofmann@real-audio.de)  
[www.real-audio.de](http://www.real-audio.de)

.....  
Halle/Standnummer

**Termin: 17. Februar 2023**  
**Bitte Standskizze beifügen!**

## **Abhängungen in den Hallen 5 / 8-9 und Rothenbachhalle\***

Die maximale Höhe der Anschlagpunkte beträgt 8,5 m und wird durch unseren (örtlichen) Dienstleister Real Audio GmbH bereitgestellt. Nahezu alle Hängepunkte werden durch individuellen Preriggbau generiert. Um zu prüfen, ob die gewünschten Abhängungepunkte mit Ihren Lasten bereitgestellt werden können, benötigen wir bitte eine technische Zeichnung mit folgenden Angaben an o. g. Kontakt von Ihnen:

1. Bemaßte Skizze mit den Positionen der gewünschten Abhängepunkte, Summenangabe der benötigten Hängepunkte
2. Eindeutige Ausrichtung Ihres Standes auf der Skizze (Himmelsrichtung, Standnachbar etc.)
3. Welcher Typ Abhängung wird benötigt?  
 250 kg Kettenzug                       500 kg Kettenzug  
 90 kg Drahtseilhalter                       240 kg Drahtseilhalter
4. Hängelasten pro Punkt: \_\_\_\_\_ kg
5. Gewünschte Übergabehöhe der Abhängepunkte: \_\_\_\_\_ m
6. Lastplan über Gesamt-, Einzel- und Streckenlast!
7. Soll die zu fliegende Traverse und die Standbeleuchtung auch durch unsere Dienstleister vor Ort geliefert werden?  
 Ja                                       Nein

Die Montage von ausstellereigenen Materialien, wie Lichtsystemen oder Exponaten, ist unter Beachtung der derzeit gültigen und anerkannten Regeln der Technik sowie der diesbezüglich geltenden Vorschriften wie DIN, VDE und UVV (insbesondere der BGV C1) auszuführen.

Bitte beachten Sie, dass für komplexe Deckenkonstruktionen, die von der Hallendecke abgehängt werden, ein statischer Nachweis erforderlich ist. Unser Rigg-Dienstleister behält sich vor, nach Prüfung der Verhältnismäßigkeit eine fehlende statische Berechnung der Lasten sowie der Deckenkonstruktion durch einen Statiker prüfen und abnehmen zu lassen. Diese Prüfung ist kostenpflichtig und wird dem Aussteller in Rechnung gestellt.

Eine termingerechte Ausführung der Montagearbeit unsererseits kann nur gewährleistet werden, wenn Ihre Bestellung bis spätestens zum 17.02.2023 eingeht. Für Bestellungen nach diesem Zeitpunkt entstehen je nach Aufwand Zusatzkosten. Diese werden dem Aussteller in Rechnung gestellt.

\* Da die Rothenbachhalle nicht flächendeckend mit Hängepunkten ausgestattet ist, bedarf es hier immer erst einer Prüfung zur Realisierbarkeit. Die Realisierbarkeit ist abhängig von benötigten Hängelasten und dem Standort.

**Termin: 17. Februar 2023**  
**Bitte Standskizze beifügen!**

Bitte vollständig ausfüllen und einsenden an:

Real Audio GmbH • Industriestraße 1 • D-34376 Immenhausen  
✉ [b.hofmann@real-audio.de](mailto:b.hofmann@real-audio.de) • ☎ +49 (0) 5673/91366-299

Aussteller	
USt-Id-Nr.	
Straße/Postfach	
PLZ/Ort/Land	
Ansprechpartner	
Telefon	
E-Mail	

.....  
Datum/Unterschrift

.....  
Firmenstempel